

工事名： 平成25年度 1号堀越高架橋東地区橋脚補強工事
 発注者： 国土交通省 浜松河川国道事務所 道路管理第二課
 掛川国道維持出張所

工期： 平成25年5月23日 ～ 平成26年2月28日 担当者： ^{にわ}丹羽 伸孝

《担当者》



いつもお世話になっております。現場代理人の丹羽です。11月は主にブラケットを取付ける工事を行いました。29日は小学6年生を対象に「現場見学会」を行いました。生徒たち、発注者、工事業者共にたいへん勉強になりました。

橋脚を**太く**するため、鉄筋と型枠を組んで**生コンクリートを打設**し、補強します。湿潤状態を保たせるため、型枠は**2週間外さず**におきます。その後、コンクリートが**乾燥しひびが入らないよう**家庭用の食品ラップフィルムの大型版をグルグル巻いて湿潤養生をします。乾燥を防ぐ為に2日に1回程度水をまいています。

橋梁付属物工



上部ブラケット

下部ブラケット

ブラケット設置完了しました。・
重さは1.2tとかなりの重量です。

橋脚巻立て工

P66



P67



表面養生中

埋まる部分

現場見学会の開催

小学6年生 23名、先生1名、
 国交省職員2名、報道関係者1名
 工事担当者2名、作業員3名、
 その他当社職員4名が参加しました。

④国交省のパトロール車を見学し、小型重機に試乗して、質疑応答を受けました。

①工事の概要など資料を使って説明



②命綱を付けトラック式「パーデ」に乗込み



③一気に橋桁まで上昇



お知らせ

現場見学会の様子は
 ホームページで詳しくご紹介しています
<http://fujimotogumi.com/>

ブラケットの取付け工事は終わりましたので緩衝ゴム付きチェーンの取付けを行います。年末には足場も取り、本体工事は28日で完了となります。長い間、ご不便をおかけしましたが、今しばらくご協力くださいますようお願いいたします。



株式会社 藤本組

〒436-0114
 掛川市高田149-1
 ☎ 0537-26-1105
 fax 26-1109

見学のご希望や、工事のご依頼などございましたら、お気軽にご連絡ください。

※『げんばかわら版』は、工事箇所周辺にお住まいの皆様へ、工事の進捗状況と、今後の予定をお知らせするもので、毎月1回発行します。