

げんばかわら版 掲 示

H21. 12 第2号

平成21年度〔第21-K2260-01号〕二級河川
原野谷川総合流域防災事業（堤防質的整備）工事
工事名：（堤防強化対策工その2）

発行：(株)藤本組

<http://www.across.or.jp/fujimotogumi/index.html>

工 期： 平成21年 9月19日 ～ 平成22年 2月26日 担当者： 増田 充

10月の現場状況



11月の現場状況



今回は、ブロック張
作業工程をお知らせ
します。



①ブロック張箇所を機械により
堤防の形を整えます。



②木のハコで型を組み、
コンクリートを流し込みブロック張の
土台を作成します。



③堤防から民地側へ水がしみ
出ないようにシートを設置
します。



④シート設置後、ブロック張の枠と
なるブロックを設置します。



⑤枠ブロックの間は、土で埋め戻し
おこしのブロックを張る高さを
確保します。



⑥最後に、おこしのブロックを
張りすぎ間をコンクリートで
埋めて完了となります。

お
知
ら
せ

11月は、上記のブロック張を行いました。
12月は、民地側の側溝及び堤防
強化工事を予定しています。
工事の際、堤防をバックホウやダンプが
走行します。作業中は、埃・騒音
振動に注意し作業を行いますので、
ご理解お願い致します。

見学希望者他、ご意見・ご依頼等ありまし
たら、下記までご連絡下さい。

株式会社 藤本組



〒436-0114
掛川市高田149-1
TEL0537-26-1105

お近くで作業しています。工事のご依頼がございましたら、お申し付け下さい。