

## げんばかわら版

発行：(株)藤本組

担当者：川隅好幸

工事名： 平成29年度（主）掛川天竜線防災・安全交付金  
（県道橋梁耐震対策）工事（原谷大橋P2橋脚補強工）

発注者： 静岡県袋井土木事務所

工期： 平成29年8月15日 ～ 平成30年6月29日

## 《担当者あいさつ》





原谷大橋橋脚補強工事の進捗状況をお知らせします。  
橋の下の工事でなかなか状況が分からないと思います。  
現在、鉄板を橋脚に取り付ける作業が終わり、継目の溶接をしています。



## 《工事の様子》

鉄板を吊り込んで組み立てます



鉄板取付け完了



鉄板を取付けた後、継目の溶接をしていきます。



今後の予定



継目溶接



ブラケット溶接



鉄筋組立て



コンクリート打設

今  
後  
の  
予  
定

鉄筋組立

鉄板の周囲に鉄筋を組立

型枠組立

鉄筋を囲うように組立

コンクリート打設

型枠外し

強度に達したら

埋戻し

見学希望、ご意見、ご依頼等ございましたら下記までご連絡ください。

株式会社 藤本組

〒436-0114  
掛川市高田149-1  
☎ 0537-26-1105  
fax 26-1109

HP、FBも  
ご覧ください！



<http://www.facebook.com/fujimotogumi>

<http://fujimotogumi.com/>