

工事名：平成26年度 公共土木施設災害復旧事業  
吉岡橋橋梁災害復旧工事

発行：(株)藤本組

工事期間：平成27年9月1日 ～ 平成28年3月10日

担当者：萩田育之  
西嶋隆史

## 《今月の工事の様子》

型枠設置



鉄筋組立



### 練炭養生とは・・・

冬のコンクリート打設では、コンクリートに含まれる水が凍ってしまうことがあります。そうすると、コンクリートがポロポロになり、強度も落ちてしまうため、練炭で温めて凍結を防ぎます。

コンクリート打設



練炭養生



練炭



お  
知  
ら  
せ

〈2月の工事・3月の工事予定〉  
 ・橋の側壁をつくり、舗装工事をします。  
 ・橋を工事するために造成した作業場の土を片付け、川の流れを元に戻します。  
 ・現場の片付け、清掃をします。

皆様には、通行止・振動等でご不便をお掛け致しますが、『安全第一』で工事を進めてまいりますので、ご理解 ご協力をお願い致します。

見学希望、ご意見・ご依頼等ございましたら、下記までご連絡下さい。

株式会社 藤本組

〒436-0114  
 掛川市高田149-1  
 TEL0537-26-1105  
 FAX0537-26-1109  
<http://fujimotogumi.com/>



お近くで作業していますので、工事のご依頼がございましたら、お申し付け下さい。

※ 『げんばかわら版』は、工事箇所周辺にお住まいのみなさまに工事の進捗状況と今後の予定をお知らせするもので、毎月1回発行します。